



## VOOR TE LEGGEN AAN HET CONTROLEORGANISME

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER  
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Doe-het-zelver

**Naam:** ibriyamov ibriyam yusufov  
**Straat:** Sint-Pietershofstraat **Nr.:** 5  
**Plaats:** 9070 Destelbergen  
**Telefoon:** +32 484023891 **E-mail:** ibriyam2001@hotmail.com

Installatie

**EAN:** 541448860006073910

**Adres:** Wellingstraat 57 - 9070 Destelbergen

**Karakteristieken van de gasmeter**

Er is een gasmeter aanwezig

• **Nummer:** 23403772 **Index:** 44894.6800

**Karakteristieken van de installatie**

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 20
- **Nieuwe installatie**

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN HET  
CONTROLEORGANISME



## VOOR TE LEGGEN AAN HET CONTROLEORGANISME

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER  
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

**ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS**  
**SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL**

Teken volgende elementen van de volledige installatie (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C<sub>31</sub>) en vermogen P<sub>n</sub>).

**Belangrijk:** duid op het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd. Zo blijft uw verantwoordelijkheid beperkt.

Dessinez les éléments suivants de l'installation complète (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C<sub>31</sub>) et puissance P<sub>n</sub>).

**Important:** marquez sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même. De cette façon, votre responsabilité reste limitée.

PLT 25 Ø 18 m  
Kop 22 Ø 1 m  
Bulax 25/30  
SYNER 42300100 180 7820 000 8021 N7

GIS ketel  
Teller  
T 15-1/1

1.4 m

Versie/Version 1.00

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN HET  
CONTROLEORGANISME



## VOOR TE LEGGEN AAN HET CONTROLEORGANISME

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER  
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

### Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de nieuwe installatie volgens het isometrisch schema te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021, NBN/DTD B 61-002:2021

2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert alleen toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen te hebben aangesloten op de installatie.
3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

**Aangemaakt op:** 20/11/2024 19:03:04

**Door:** ibriyamov ibriyam yusufov

**DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN HET  
CONTROLEORGANISME**